



Parâmetros de pesquisa

Natureza : -- Selecione --
Período de execução final : 01/01/2022 a 31/12/2022
Situação : Execução concluída, Vigência concluída

FAMCRI - Fundação Municipal de Meio Ambiente

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
008/FAMCRI/2021	E+PLAN ENGENHARIA LTDA	22.000,83	0,00	22.000,83	22.000,83	0,00	22.000,83	0,00	90	180	270	0	26/07/2021	22/04/2022	V
Total setor		22.000,83	0,00	22.000,83	22.000,83	0,00	22.000,83	0,00							

FMS - Fundo Municipal de Saúde

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
005/FMS/2021	CHENSO ARQUITETURA ME	88.192,00	-61.976,84	26.215,16	26.215,16	0,00	26.215,16	0,00	120	90	210	1	06/07/2021	01/02/2022	V
008/FMS/2021	CONSTRUCITY PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	1.114.001,39	507.974,74	1.621.976,13	1.632.750,94	0,00	1.632.750,94	-10.774,81	300	180	480	30	04/02/2021	30/05/2022	V
017/FMS/2022	CHENSO ARQUITETURA ME	29.813,77	0,00	29.813,77	29.813,77	0,00	29.813,77	0,00	60	0	60	11	02/05/2022	01/07/2022	V
039/FMS/2021	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	102.569,58	6.713,80	109.283,38	109.283,39	0,00	109.283,39	-0,01	150	120	270	28	03/05/2021	28/01/2022	V
061/FMS/2020	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	1.050.905,96	278.347,88	1.329.253,84	1.329.253,86	0,00	1.329.253,86	-0,02	300	393	693	13	20/05/2020	13/04/2022	V
080/FMS/2019	REDIL CONSTRUTORA EIRELI	161.767,48	13.905,96	175.673,44	175.673,44	0,00	175.673,44	0,00	180	390	570	44	21/11/2019	13/01/2022	V
126/FMS/2020	MACRO ARQUITETURA LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	15.807,40	0,00	15.807,40	3.792,60	365	180	545	95	04/02/2021	03/08/2022	V
Total setor		2.566.850,18	744.965,54	3.311.815,72	3.318.797,96	0,00	3.318.797,96	-6.982,24							

FUNSAB - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
004/FUNSAB/2022	CONSTRUCITY PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA	39.659,44	0,00	39.659,44	39.659,44	0,00	39.659,44	0,00	30	0	30	11	12/07/2022	11/08/2022	V
Total setor		39.659,44	0,00	39.659,44	39.659,44	0,00	39.659,44	0,00							

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
048/PMC/2020	CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA	1.479.000,00	242.825,88	1.721.825,88	1.721.825,89	0,00	1.721.825,89	-0,01	300	390	690	50	01/05/2020	22/03/2022	V
114/PMC/2019	KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	1.157.600,10	-73.297,53	1.084.302,57	1.084.302,59	4.258,87	1.088.561,46	-0,02	360	780	1140	6	23/04/2019	06/06/2022	V
166/PMC/2020	KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	1.303.344,37	126.114,03	1.429.458,40	1.429.458,12	134.544,69	1.564.002,81	0,28	360	330	690	0	06/08/2020	27/06/2022	V
184/PMC/2021	SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	80.697,00	20.137,60	100.834,60	95.220,72	0,00	95.220,72	5.613,88	90	270	360	64	08/07/2021	03/07/2022	V
198/PMC/2020	PROENG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	54.550,00	-7.726,46	46.823,54	46.823,54	0,00	46.823,54	0,00	365	120	485	6	09/10/2020	06/02/2022	V



SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
202/PMC/2020	DDF CONSTRUÇÕES EIRELI	1.368.565,24	185.375,41	1.553.940,65	1.434.004,82	68.569,93	1.502.574,75	119.935,83	360	240	600	6	14/10/2020	06/06/2022	V
219/PMC/2021	WEST ENGENHARIA LTDA	899.878,90	89.075,90	988.954,80	988.954,80	0,00	988.954,80	0,00	180	90	270	0	19/08/2021	16/05/2022	V
275/PMC/2021	MARKA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.593.348,20	331.735,30	2.925.083,50	0,00	0,00	0,00	2.925.083,50	365	0	365	365	03/11/2021	03/11/2022	V
311/PMC/2021	KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	138.818,34	7.527,15	146.345,49	146.345,49	0,00	146.345,49	0,00	120	90	210	0	30/11/2021	28/06/2022	V
387/PMC/2019	NELGUI	1.885.000,00	733.640,58	2.618.640,58	1.851.963,78	0,00	1.851.963,78	766.676,80	359	635	994	58	07/01/2020	27/09/2022	V
Total setor		10.960.802,15	1.655.407,86	12.616.210,01	8.798.899,75	207.373,49	9.006.273,24	3.817.310,26							

SMI - Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobil

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
003/PMC/2021	MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	233.770,89	19.371,22	253.142,11	253.142,11	0,00	253.142,11	0,00	150	120	270	42	12/04/2021	07/01/2022	V
003/PMC/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA INDUSTRIA CARBONIFERA DE SANTA CATARINA - SATC	384.390,86	0,00	384.390,86	384.390,85	0,00	384.390,85	0,01	180	0	180	67	07/01/2022	06/07/2022	V
006/PMC/2021-ANO 01	CONLIM CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA	145.243,44	0,00	145.243,44	145.243,44	1.229,73	146.473,17	0,00	365	0	365	0	26/01/2021	26/01/2022	V
008/PMC/2021	CREMA ENGENHARIA LTDA	294.152,96	73.348,47	367.501,43	367.501,48	0,00	367.501,48	-0,05	120	330	450	74	04/02/2021	30/04/2022	V
016/PMC/2021	DE BOM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	1.234.870,00	0,00	1.234.870,00	1.076.901,63	0,00	1.076.901,63	157.968,37	365	0	365	0	29/01/2021	29/01/2022	V
016/PMC/2021-ANO1	DE BOM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	1.234.870,00	0,00	1.234.870,00	1.076.901,63	0,00	1.076.901,63	157.968,37	365	0	365	0	29/01/2021	29/01/2022	V
032/PMC/2022	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	285.935,00	69.225,19	355.160,19	355.160,19	0,00	355.160,19	0,00	120	120	240	80	20/02/2022	18/10/2022	V
033/PMC/2022	VIEIRA MELLO EIRELI	119.960,87	0,00	119.960,87	0,00	0,00	0,00	119.960,87	180	0	180	180	14/02/2022	13/08/2022	V
034/PMC/2022	SETEP CONSTRUÇÕES S.A	2.494.520,72	-333.562,61	2.160.958,11	2.160.958,11	0,00	2.160.958,11	0,00	150	120	270	30	10/02/2022	07/11/2022	V
037/PMC/2021	REDIL CONSTRUTORA EIRELI	55.973,35	12.860,06	68.833,41	68.833,41	0,00	68.833,41	0,00	120	120	240	24	30/07/2021	27/03/2022	V
042/PMC/2022	MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	255.972,84	44.719,97	300.692,81	300.692,81	0,00	300.692,81	0,00	120	0	120	8	10/03/2022	08/07/2022	V
046/PMC/2021	CONSTRUÇÕES VITÓRIA LTDA - ME	913.511,09	228.315,54	1.141.826,63	1.141.682,78	0,00	1.141.682,78	143,85	360	0	360	64	09/03/2021	04/03/2022	V
048/PMC/2022	TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	80.944,11	0,00	80.944,11	0,00	0,00	0,00	80.944,11	90	90	180	180	09/03/2022	05/09/2022	V
049/PMC/2022	CONCIVIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	90	0	90	69	04/03/2022	02/06/2022	V
065/PMC/2021	LUMAR COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E POSTES LTDA	788.329,17	159.841,91	948.171,08	948.171,08	0,00	948.171,08	0,00	180	240	420	26	01/04/2021	26/05/2022	V
075/PMC/2020	BRE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	3.521.725,21	904.573,90	4.426.299,11	4.426.299,13	209.816,13	4.636.115,26	-0,02	360	384	744	26	12/03/2020	26/03/2022	V
079/PMC/2022	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	723.775,00	0,00	723.775,00	658.734,22	0,00	658.734,22	65.040,78	150	110	260	22	06/04/2022	22/12/2022	V
098/PMC/2021	BORTOLUZZI E MARTINS ENGENHARIA LTDA	502.029,08	-12.910,33	489.118,75	489.118,75	0,00	489.118,75	0,00	180	120	300	34	07/06/2021	03/04/2022	V



SMI - Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobil

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
100/PMC/2022	CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	70.625,10	0,00	70.625,10	68.955,91	0,00	68.955,91	1.669,19	60	60	120	60	10/05/2022	07/09/2022	V
106/PMC/2021	KAMILLA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	94.999,54	9.641,30	104.640,84	104.640,84	0,00	104.640,84	0,00	180	60	240	51	18/05/2021	13/01/2022	V
106/PMC/2022	LICITA OESTE CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI	17.500,00	0,00	17.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11.000,00	180	0	180	124	08/06/2022	05/12/2022	V
109/FMS/2021	SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	36.522,37	0,00	36.522,37	0,00	0,00	0,00	36.522,37	60	150	210	210	08/03/2022	04/10/2022	V
111/FMS/2021	SERVTEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	115.480,14	5.438,51	120.918,65	120.918,65	0,00	120.918,65	0,00	60	90	150	8	03/01/2022	02/06/2022	V
115/PMC/2022	MINENGE MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	30	0	30	3	03/06/2022	03/07/2022	V
120/PMC/2021	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.472.903,22	810.913,28	4.283.816,50	4.283.816,50	0,00	4.283.816,50	0,00	210	180	390	16	01/06/2021	10/08/2022	V
126/PMC/2020	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.498.838,69	0,00	2.498.838,69	1.589.401,41	0,00	1.589.401,41	909.437,28	913	0	913	279	04/06/2020	04/12/2022	V
136/PMC/2019-ANO 3	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	506.288,40	126.456,25	632.744,65	604.135,35	62.657,89	666.793,24	28.609,30	180	1156	1336	393	02/05/2019	28/12/2022	V
136/PMC/2021	MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	120	90	210	77	20/06/2021	16/01/2022	V
144/PMC/2020	AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.937.183,84	627.402,32	5.564.586,16	5.564.586,14	0,00	5.564.586,14	0,02	360	270	630	100	18/06/2020	10/03/2022	V
156/PMC/2021	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	767.500,00	191.765,00	959.265,00	959.265,00	0,00	959.265,00	0,00	365	0	365	137	17/06/2021	17/06/2022	V
175/PMC/2020	SETEP CONSTRUÇÕES S.A	5.559.279,79	1.307.002,35	6.866.282,14	4.328.677,72	0,00	4.328.677,72	2.537.604,42	360	240	600	83	01/09/2020	24/04/2022	V
175/PMC/2021	CONSTRUTORA JHR - EIRELI	448.362,14	97.682,82	546.044,96	546.044,96	0,00	546.044,96	0,00	300	0	300	117	01/07/2021	27/04/2022	V
178/PMC/2020	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	622.606,90	173.273,80	795.880,70	795.880,70	33.789,85	829.670,55	0,00	120	540	660	111	28/08/2020	19/06/2022	V
180/PMC/2018	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	365	1095	1460	1095	18/07/2018	17/07/2022	V
180/PMC/2018-ANO 2	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	42.600,00	2.085,66	44.685,66	44.685,66	0,00	44.685,66	0,00	365	1096	1461	730	18/07/2018	18/07/2022	V
180/PMC/2018-ANO 3	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	42.600,00	2.780,88	45.380,88	0,00	0,00	0,00	45.380,88	365	1095	1460	1460	18/07/2018	17/07/2022	V
180/PMC/2018-ANO 4	DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	42.600,00	2.780,88	45.380,88	43.295,22	0,00	43.295,22	2.085,66	365	1095	1460	0	18/07/2018	17/07/2022	V
183/PMC/2021	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	918.298,00	0,00	918.298,00	585.155,73	31.444,88	616.600,61	333.142,27	355	180	535	52	05/07/2021	22/12/2022	V
185/PMC/2021	JMM ELÉTRICA EIRELI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	365	0	365	365	30/06/2021	30/06/2022	V
187/PMC/2021	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL	1.235.027,95	308.540,07	1.543.568,02	1.543.568,02	0,00	1.543.568,02	0,00	150	120	270	59	01/09/2021	29/05/2022	V
189/PMC/2020	BRE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	311.487,76	54.178,00	365.665,76	365.665,76	0,00	365.665,76	0,00	120	420	540	42	28/09/2020	22/03/2022	V
193/PMC/2021	V. DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	390.520,56	5.382,55	395.903,11	395.903,11	0,00	395.903,11	0,00	210	150	360	0	02/08/2021	28/07/2022	V



SMI - Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobil

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
197/PMC/2020	PROENG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	32.200,00	0,00	32.200,00	22.301,25	975,91	23.277,16	9.988,75	365	365	730	5	05/10/2020	05/10/2022	V
201/PMC/2020	JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.378.644,07	374.525,46	2.753.169,53	2.753.169,51	0,00	2.753.169,51	0,02	180	300	480	5	13/10/2020	05/02/2022	V
202/PMC/2021	EMPREITEIRA MOTTA JUNIOR LTDA	3.318.996,52	240.657,24	3.559.653,76	3.559.653,77	68.777,50	3.628.431,27	-0,01	180	260	440	18	04/08/2021	18/10/2022	V
204/PMC/2020	REDIL CONSTRUTORA EIRELI	834.300,00	0,00	834.300,00	762.600,00	39.371,70	801.971,70	71.700,00	365	365	730	136	14/10/2020	14/10/2022	V
204/PMC/2020	REDIL CONSTRUTORA EIRELI A	834.300,00	0,00	834.300,00	0,00	0,00	0,00	834.300,00	365	365	730	730	14/10/2020	14/10/2022	V
206/PMC/2021	BUDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	47.308,74	1.647,69	48.956,43	48.956,43	0,00	48.956,43	0,00	120	210	330	42	05/08/2021	01/07/2022	V
207/PMC/2021	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI	984.650,00	188.760,00	1.173.410,00	1.126.090,74	0,00	1.126.090,74	47.319,26	365	0	365	272	30/07/2021	30/07/2022	V
210/PMC/2021	CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	79.210,00	0,00	79.210,00	79.210,00	0,00	79.210,00	0,00	150	240	390	189	11/08/2021	05/09/2022	V
213/PMC/2022	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	529.169,45	0,00	529.169,45	429.186,51	0,00	429.186,51	99.982,94	100	0	100	10	22/09/2022	31/12/2022	V
214/PMC/2021	CARNEIRO ARQUITETOS ASSOCIADOS	78.048,00	0,00	78.048,00	78.048,00	0,00	78.048,00	0,00	90	60	150	0	03/09/2021	31/01/2022	V
216/PMC/2021	ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	1.667.001,95	-74.863,89	1.592.138,06	1.592.138,06	0,00	1.592.138,06	0,00	90	60	150	0	16/08/2021	13/01/2022	V
217/PMC/2021	ESET - ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	78.910,00	18.210,00	97.120,00	97.120,00	0,00	97.120,00	0,00	210	90	300	107	19/08/2021	15/06/2022	V
217/PMC/2022	RECICLAGENS FORQUILHINHA LTDA	162.997,50	0,00	162.997,50	162.997,50	0,00	162.997,50	0,00	40	20	60	20	19/10/2022	18/12/2022	V
218/PMC/2021	XAXIM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	210	0	210	45	19/08/2021	17/03/2022	V
227/PMC/2021	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA - UNESC	144.260,00	0,00	144.260,00	144.260,00	0,00	144.260,00	0,00	180	270	450	181	04/10/2021	28/12/2022	V
233/PMC/2021	SETE- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	106.950,00	22.416,00	129.366,00	129.366,00	0,00	129.366,00	0,00	120	150	270	75	17/09/2021	14/06/2022	V
235/PMC/2021	RD CONSTRUÇÕES LTDA	417.867,06	-113.509,76	304.357,30	304.357,30	0,00	304.357,30	0,00	150	0	150	10	13/09/2021	10/02/2022	V
236/PMC/2020	CONSTRUTORA NUNES LTDA.	3.290.073,07	-219.704,42	3.070.368,65	2.873.206,01	0,00	2.873.206,01	197.162,64	365	0	365	107	15/01/2021	15/01/2022	V
236/PMC/2021	ZALUZ TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA-ME	859.298,07	142.159,53	1.001.457,60	1.001.457,55	0,00	1.001.457,55	0,05	150	120	270	3	21/09/2021	18/06/2022	V
237/PMC/2021	NCC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	91.802,21	-50.538,14	41.264,07	41.264,07	0,00	41.264,07	0,00	90	180	270	18	20/09/2021	17/06/2022	V
242/PMC/2021	HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIANTES ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	60	90	150	19	22/09/2021	19/02/2022	V
243/PMC/2018	GEOMON AMBIENTAL LTDA	73.548,62	4.176,80	77.725,42	77.725,26	0,00	77.725,26	0,16	240	1110	1350	137	03/01/2019	14/09/2022	V
245/PMC/2021	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL	1.469.032,19	0,00	1.469.032,19	1.105.488,89	0,00	1.105.488,89	363.543,30	150	30	180	0	01/12/2021	30/05/2022	V
246/PMC/2021	BRE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	233.719,50	33.846,09	267.565,59	267.565,59	0,00	267.565,59	0,00	120	240	360	89	02/10/2021	27/09/2022	V



SMI - Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobil

Contrato	Empresa	Valores contratuais			Valores medidos			Saldo valor	Prazos de execução (dias)				Datas de execução		Sit.
		Original	Aditivo	Total	Preços iniciais	Reajuste	Total		Original	Aditivo	Atual	Saldo	Início	Término	
247/PMC/2021	VSA ENGENHARIA LTDA	97.500,00	24.375,00	121.875,00	74.478,88	0,00	74.478,88	47.396,12	365	0	365	100	28/09/2021	28/09/2022	V
249/PMC/2021	CONSTRUTORA NUNES LTDA.	833.267,88	-284.005,99	549.261,89	549.261,89	0,00	549.261,89	0,00	150	0	150	15	16/10/2021	15/03/2022	V
251/PMC/2021	V. DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA	227.439,39	94.705,67	322.145,06	322.145,06	0,00	322.145,06	0,00	150	90	240	22	25/10/2021	22/06/2022	V
256/PMC/2021	MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	977.760,00	0,00	977.760,00	450.934,77	0,00	450.934,77	526.825,23	365	30	395	3	04/10/2021	03/11/2022	V
260/PMC/2021	Concretize Projetos De Engenharia LTDA	201.678,00	0,00	201.678,00	149.401,00	0,00	149.401,00	52.277,00	120	60	180	0	18/10/2021	16/04/2022	V
286/PMC/2021	EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA	872.075,20	217.943,50	1.090.018,70	530.205,60	0,00	530.205,60	559.813,10	120	120	240	11	03/11/2021	01/07/2022	V
296/PMC/2021	MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	31.275,00	0,00	31.275,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	60	60	120	38	10/11/2021	10/03/2022	V
304/PMC/2021	CONSTRUÇÕES VITÓRIA LTDA - ME	2.057.338,35	-199.540,45	1.857.797,90	1.857.797,90	0,00	1.857.797,90	0,00	360	0	360	44	18/11/2021	13/11/2022	V
307/PMC/2021	AGASERV COM. E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	0,00	60	60	120	18	18/11/2021	18/03/2022	V
308/PMC/2021	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	1.325.980,68	-100.409,90	1.225.570,78	1.225.570,78	0,00	1.225.570,78	0,00	120	163	283	29	19/11/2021	29/08/2022	V
312/PMC/2021	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	59.162,40	0,00	59.162,40	59.162,40	0,00	59.162,40	0,00	90	0	90	74	24/11/2021	22/02/2022	V
323/PMC/2021	MULT ENGENHARIA LTDA	109.800,00	0,00	109.800,00	28.069,31	0,00	28.069,31	81.730,69	90	90	180	105	15/12/2021	13/06/2022	V
Total setor		61.385.362,84	5.211.957,42	66.597.320,26	59.195.393,33	448.063,59	59.643.456,92	7.401.926,93							
Total geral		74.974.675,44	7.612.330,82	82.587.006,26	71.374.751,31	655.437,08	72.030.188,39	11.212.254,95							

Legenda situação: A - Andamento, P - Paralisado, C - Execução concluída, V - Vigência concluída, R - Rescindido, I - A Iniciar, O - A Licitar, O - Em Licitação, O - Licitação cancelada, D - Parado